

DODATEK Č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22.3.2022
„Sedlce – intenzifikace ČOV“

Uzavřený podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Svatý Jan nad Malší

se sídlem: Svatý Jan nad Malší 13, 373 23 Svatý Jan nad Malší
IČ: 00245488
DIČ: C CZ00245488
Zastoupený: Růženou Ballákovou - starostkou obce
Bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
Telefonní spojení: [REDAKCE]
e-mail: starosta@svjan.cz

Zhotovitel: ČEVAK a.s.

se sídlem: Severní 2264/8, 370 1 O české Budějovice
zápis v OR vedeném Krajským soudem v českých Budějovicích v odd. B, vložce 657
Zastoupený: Ing. Jiřím Heřmanem, předsedou představenstva
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
Bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
Telefonní spojení: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
Zástupce zhotovitele:
Ve věcech smluvních Ing. Jiří Heřman
Ve věcech technických [REDAKCE]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi stranami dne 22.3.2022 (dále jen „smlouvě o dílo“):

2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení uvedeném v čl. 4. 3. Lhůty provádění díla následovně:

Lhůty provádění díla dle SOD:

- a) Předpokládaný termín zahájení prací: po schválení dotace kraje předpoklad 11.04.2022
- b) Termín ukončení prací: 30.09.2022

Lhůty provádění díla - nové termíny

- a) Předpokládaný termín zahájení prací: po schválení dotace kraje předpoklad 11.4.2022
- b) Termín ukončení prací: 31.1.2023

Zdůvodnění:

Vzhledem k posunutí termínu odstranění nadzemního elektrického vedení společností EG.D, a.s. nebylo možné zahájit práce ihned po obdržení smlouvy s JČK, tak jak bylo předpokládáno. Stavba byla dále zdržena komplikacemi spojenými s vysokou hladinou podzemní vody, která je způsobena pravděpodobně netěsností hráze rybníka nad stavbou. Tyto komplikace nebylo možné přepokládat před zahájením prací ani při zpracování projektové dokumentace. Výše uvedené komplikace mají vliv na harmonogram jednotlivých stavebních objektů včetně prodloužení termínu dokončení celé stavby.

3. Další ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 22.3.2022 neuvedená v tomto dodatku č.1 zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.
- Platnost a účinnost tohoto dodatku č.1 ke smlouvě je dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- Dodatek ke smlouvě vzniká projevem souhlasu s celým jeho obsahem.

Přílohy:

Příloha č.1 – harmonogram

Za Objednatele:


Ve Svatém Janu nad Malší, dne 17.8.2022


Růžena Balláková, starostka obce



Za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích, dne 29.8.2022



Ing. Jiří Heřman, předseda představenstva

ČEVAK a.s.

Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice

IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657

zapsaná v OR u KS Č. Budějovice

oddíl B, vložka 657 (107)